

Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Beschlussvorlage der Bürgermeisterin zur Gemeinderatssitzung am 30.08.2022

Beratungsgegenstand

Anbau KITA „Regenbogen“ Mohlsdorf

Vergabe Los 09- Trockenbau - Nachträge 01 bis 05 sowie Mengenmehrungen

Historie:

Gemeinderatsbeschluss-Nr. 144 – 013/2021 vom 15.07.2021 - Vergabe Los 09-

Trockenbau 81.454,52 €

Nachtragsvereinbarung 01 vom 20.10.2021 +1.319,49 €

Nachtragsvereinbarung 02 vom 10.01.2022 -1.657,54 €

Nachtragsvereinbarung 03 vom 16.05.2022 +2.671,40 €

Nachtragsvereinbarung 04 vom 23.06.2022 +2.671,40 €

Nachtragsvereinbarung 05 vom 19.07.2022 + 894,40 €

Gesamtkostenprognose IB Jahn vom 19.07.2022 – 91.688,58 €

Sachverhalt

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Gemeinderatsbeschluss 144-013/2021 – wurde die Leistung, Vergabe Los 09- Trockenbau an die Firma Frank Schobert Trockenbau, Hainbergstraße 18, 07973 Greiz mit einer Auftragssumme brutto in Höhe von 81.454,52 € vergeben. Bei der Ausschreibung des Loses 09 – Trockenbau im Jahr 2021 wurden nur die Trockenbauarbeiten im „Anbau“ ausgeschrieben. Es war geplant die Leistungen im Bestandsgebäude in einer neuen Ausschreibung zu vergeben. Im Verlaufe der Baumaßnahme wurde jedoch festgelegt, die Leistungen im Bestandsgebäude als Nachträge bzw. Mengenmehrungen in das Los 09 einzuschließen.

Bei den Nachträgen / Mengenmehrungen handelt es im Wesentlichen um:

Nachtrag 1

- Mehrpreis Zwischensparrendämmung Klemmfilz 60mm WLK 032, anstelle Isover UKF 035 wegen (Material- Liefer-Engpass)
- Minderpreis Beplankung Trockenbauwände mit Feuchtraum -GKP (grüne Platte) anstelle Knauf Drystar-Board-Platte 2x 12,5 mm wegen (Material- Liefer-Engpass)
- Zulage Dämmung 40 mm in Vorsatzschalen und Installationswänden
- Zulage Dämmung 60 mm in Trockenbauwänden
- Mehrleistung Schlosserarbeiten für Rahmen Unterkonstruktion Windfang EG,

Nachtrag 2

- Minderpreis für abgehängte Rasterdecken, sichtbare UK, OWA Acoustik

Nachtrag 3

- Sonderreviklappen, Zuschlag Materialpreis Metallprofile, Zulage Kastenhöhe 440mm

Nachtrag 4

- Sonderreviklappen, Erneuerung Verbindungstüre Gruppenraum 2/3

Nachtrag 5

- Wiedereinbau der vorhandenen Akustikdecke aus Gruppenraum 3 im Flur OG
Die Nachträge wurden vom IB Jahn geprüft und bestätigt.
Mit den vorliegenden und bestätigten Nachträgen an die Firma Trockenbau Frank Schobert beträgt die Gesamtauftragssumme für Los 09 91.688,58 €.

2. Lösungsvorschlag

Beschlussfassung zur Erhöhung der Auftragssumme auf 91.688,58 €

3. Alternativen

Keine; Einhaltung der Auflagen und Bedingungen Fördermittelbescheid

4. Finanzielle Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Vorhaben ist im Haushalt 2022 unter der Haushaltsstelle 464100.940020 im Vermögenshaushalt eingestellt

Beschluss - Nr.**Beschluss**

Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beschließt die Nachträge 1 - 5 und die damit verbundene Erhöhung der Auftragssumme des Loses 09 - Trockenbau, an die Firma Frank Schobert Trockenbau, Hainbergstraße 18, 07973 Greiz in Höhe von 91.688,58 €.

eingereicht:

Pampel
Bürgermeisterin

**Abstimmungsergebnis: (offene Abstimmung) öffentlicher Teil ()
 nichtöffentlicher Teil ()**

gesetzliche Anzahl der Gemeinderatsmitglieder und Bürgermeister: 17

davon anwesend:

Ja - Stimmen:

Nein - Stimmen:

Enthaltungen:

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gemäß § 38 Thüringer Kommunalordnung: